

# 进度月报

(2016年9月30日)

## 2016年全国大型灌排泵站更新改造项目 建设进展情况通报

2016年大型灌溉排水泵站更新改造项目总投资9.27亿元，其中中央投资7亿元，地方建设资金2.27亿元，用于8个省（自治区）60处大型灌排泵站更新改造。

### 一、项目开工情况

截至2016年9月30日，60处项目中已有57处完成初步设计审批，完成率95%，安徽省有3处泵站未完成审批；54处项目完成招投标，完成率90%，安徽（3处）、甘肃（2处）、湖南（1处）尚未完成招投标；53处项目已开工建设，开工率88.3%，安徽（3处）、甘肃（2处）、湖南（1处）、宁夏（1处）尚有项目未开工建设。

### 二、资金到位及完成情况

#### （一）资金到位情况

截至2016年9月底，各地累计落实地方建设资金0.9亿元，到位率39.5%。其中湖北、宁夏全部到位；山西、陕西到位率为0。

#### （二）资金完成情况

截至2016年9月底，各地累计完成中央投资计划4.09亿元，完成率44.1%，其中完成中央投资3.63亿元，完成率51.9%。

从中央投资计划完成情况看，甘肃省完成进度最快，完成率68.3%；黑龙江完成进度较慢，完成率22.8%。

从中央投资完成情况看，甘肃（76.3%）、陕西（61.1%）、山西（60.1%）进展较快，已完成中央投资的60%以上；黑龙江完成进度较慢，完成率20.1%。

### 三、工程量完成情况

截至2016年9月底，大型灌排泵站更新改造累计完成混凝土5.21万立方米、石方11.32万立方米；安装主机组100台套、电气设备281台套和金属结构0.22万吨；更新改造进出口水管9517米。

附表：

2016年大型灌排泵站更新改造项目进展情况排序表

水利部农村水利司

2016年10月17日