

进 度 月 报

(2015 年 5 月 31 日)

2014 年大型灌区续建配套与节水改造项目 建设进展情况通报

2014 年，全国大型灌区续建配套与节水改造项目建设共下达投资 86.5 亿元，其中中央投资 59 亿元，地方配套资金 27.5 亿元，用于 22 个省（自治区、直辖市）的 188 处大型灌区的续建配套与节水改造建设。

一、实施方案批复情况

截至 2015 年 5 月底，187 个项目完成实施方案批复的 176 个，完成率 94%。其中江苏等 20 个省（区、市）全部完成实施方案批复工作；河北省 10 个项目、四川省 1 个项目未完成批复。

二、项目招投标情况

截至 2015 年 5 月底，187 个项目完成招投标工作的 170 个，完成率 91%，其中江苏等 18 个省（市区）全部完成；浙江、河北、内蒙古和四川 4 个省（区）未完成招投标。

三、项目开工情况

截至 2015 年 5 月底，187 个项目开工 170 个，开工率 91%，其中江苏等 17 个省（市区）全部开工；浙江、河北、黑龙江、内蒙古和四川 5 省（区）尚未全部开工。

四、配套资金落实情况

截至 2015 年 5 月底，共到位地方配套资金 18.24 亿元，到位率 66%。配套资金到位率好的有江苏、浙江、宁夏和河南 4 个省，全部到位；青海省到位 2%，吉林、黑龙江 2 个省配套资金到位率都为 0。

五、投资完成情况

截至 2015 年 5 月底，累计完成总投资 64.21 亿元，完成投资占计划的 74.19%，较上月末增加 24 个百分点。进度较快的云南、宁夏、陕西、河南、四川和江苏 4 省（区），分别完成 100%、100%、99%、91%、91%、和 91%；吉林、河北、和海南 3 个省进度缓慢，分别为 11%、2%和 1%。

其中中央投资完成 50.11 亿元，完成投资占计划的 85%，较上月末增加 24 个百分点。进度较快的有宁夏、云南、新疆、江苏、和安徽 5 省（区），全部完成中央投资；吉林、河北和海南 3 个省进度缓慢，分别为 18%、3%和 2%。

六、工程量完成情况

截至 2015 年 5 月底，全国大型灌区续建配套与节水改造项目累计完成混凝土 377 立方米、浆砌石 168 万立方米、土方 5591 万立方米、沙石 483 立方米，分别占计划的 82%、83%、89%、81%；

完成渠道衬砌、整治 15610 公里，完成建筑物配套改造 12573 座，分别占计划的 90%和 76%。

附表：

1、2014 年大型灌区续建配套与节水改造项目建设进展情况统计表；

2、2014 年大型灌区续建配套与节水改造项目建设进展排序；

3、2014 年大型灌区续建配套与节水改造项目剩余投资排序。

2015 年 6 月 5 日