

# 进度月报

(2016年9月30日)

## 2016年大型灌区续建配套与节水改造项目 建设进展情况通报

2016年全国大型灌区续建配套与节水改造项目总投资124.2亿元，其中中央投资95亿元，地方建设资金29.2亿元，涉及24个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团164处灌区项目。

### 一、项目开工情况

截至2016年9月30日，164处灌区项目中已有161处完成初步设计或实施方案审批，完成率98.2%，新疆（1处）、海南（1处）、宁夏（1处）尚未完成审批；153处项目完成招投标，完成率93.3%，湖北（4处）、四川（2处）、河北（1处）、湖南（1处）、海南（1处）、宁夏（1处）、新疆（1处）尚未全部完成招投标；151处项目已开工建设，

开工率92.1%，湖南（6处）、河北（4处）、辽宁（2处）、海南（1处）尚有项目未开工建设。

### 二、配套资金落实情况

截至2016年9月底，各地累计落实地方建设资金19.5亿元，到位率66.8%。其中山东、广东、贵州全部到位，河南到位率94.0%；辽宁、黑龙江、安徽、海南、陕西、甘肃、青海到位率为0。

### 三、投资完成情况

截至2016年9月底，累计完成中央投资计划60.1亿元，完成率48.4%。其中内蒙古、西藏进展较快，分别已完成中央投资计划的73.6%、72.0%；辽宁、海南尚没有投资完成进度。

其中完成中央投资53.1亿元，完成率55.9%，甘肃（84.3%）、内蒙古（79.3%）、兵团（78.0%）、西藏（72.0%）、山东（71.3%）、新疆（71.2%）进展较快；青海（15.5%）、湖南（12.5%）、广东（5%）、辽宁（0%）、海南（0%）中央投资完成率低于20%。

### 四、工程量完成情况

截至2016年9月底，2016年全国大型灌区续建配套与

节水改造项目累计完成混凝土280.84万立方米、浆砌石

130.47万立方米、土方4770.74万立方米、沙石629.59万

立方米；完成渠道衬砌、整治2303公里，完成建筑物配套

改造9734座。

#### 附表：

2016年大型灌区续建配套与节水改造项目进展情况排  
序

水利部农村水利司

2016年10月17日